

Pour déclencher votre mise en service, merci de renseigner et transmettre ce document à l'adresse suivante : [intervention@aldes.com](mailto:intervention@aldes.com)  
Un professionnel agréé interviendra sous 10 jours ouvrables (date à convenir avec l'intervenant)

# Demande de mise en service Gamme Hisense

## COORDONNÉES

### CLIENT

Société / Agence :   
Nom du contact :   
Téléphone :   
Mail :

### POUR PRISE DE RENDEZ-VOUS

Société :   
Nom du contact :   
Téléphone :   
Mail :

## ADRESSE DU CHANTIER

Nom du chantier :  Téléphone :   
Adresse :  Mail :   
Rue :   
Code Postal / Ville :

## RÉFÉRENCE MATÉRIEL

Modèle(s) Unité(s) extérieure(s)

Modèle(s) Unité(s) intérieure(s)

## VÉRIFICATION DU CHANTIER (travaux à réaliser par l'installateur préalablement à la mise en service)

- Installation conforme à nos préconisations. (cf notice d'installation)
- Implantation et fixation de l'ensemble du matériel correcte et définitive
- Vérification du réseau de condensats dans sa totalité (dénivelés, fixation, absence de fuite)
- Raccordements électriques, interconnexions et protections définitifs (repérées si multi-split) et conformes à la norme C15-100
- Tension et calibre du disjoncteur conformes, et polarités PH-N respectées
- Ligne électrique depuis le tableau électrique conforme à la norme C15-100 et à votre charge
- Accès du chantier non restrictif
- Accès et moyens d'accès sécurisés à l'ensemble du matériel à votre charge, précisez la hauteur de l'unité extérieure \_\_\_x\_\_\_mètres
- Les liaisons frigos doivent être installées sans cassure ni pliure, bouchonnées (et repérées si multi-split)
- Respect des longueurs mini/maxi des liaisons frigorifiques, conformément à nos préconisations. (cf notice d'installation)
- Liaisons frigorifiques réalisées d'un seul tenant (si présence de brasure, celle-ci restera sous votre responsabilité)
- Diamètre des liaisons frigorifiques conforme : Gaz \_\_\_x\_\_\_ pouces / Liquide \_\_\_x\_\_\_ pouces

Longueurs liaisons frigo entre Unité Extérieure et Unités Intérieures (pour ajout de fluide si nécessaire) :

UE - UI1 = UE - UI2 = UE - UI3 = UE - UI4 = UE - UI5 = 

## COMMENTAIRES DE L'INSTALLATEUR

Commentaires : Nom Prénom, Signature & Tampon 

Fait à

le